



thierry demelenne - électricité générale

Sébastien Plumer

Rue du Vieux Marché , 4

6690 Vielsalm

Appartement Etage 2

EAN n° :
 N° compteur : 10653916
 Index I : 8/2728 Index II :

DIS	RIBUTEUR	PV vu
Nom		
Date		
Signature		



**PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE -
 DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL**

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle VISITE DE CONTRÔLE
 suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°
 Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
 Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux : APARTEMENT - 2°

Lieu d'inspection : BOULEVARD DU VIEUX MARSAIS 2 6490 WILSAIM

Propriété de : SEBASTIEN PIERRE

Mandant : SPOL DEMIENNE

Installateur : SPOL DEMIENNE

TVA : 0835445362 carte ID : Délivré à : Date :
 Inspecteur : 7213 Date d'inspection : 31/8/15

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V+N Protection max : 3x40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : 3x25A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : WIB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EXU A nombre de conducteurs : 4 diamètre : 25 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 24 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 5 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 4p40A 300 mA Supplémentaire : 4p40A 300 mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB. 4p40A 30

Installation exécutée conformément aux schémas: oui-non Etat du matériel électrique: en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pas en ordre contact indirect: en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotentiel: en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N | La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
 N | La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
 La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 31/8/2015, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.
 L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délai aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
 l'inspecteur

NOTE AUX ENTREPREISES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique. 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité. 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique", tout accident survenu à l'installation électrique.